

LISTA DE CHEQUEO PARA PUESTA EN MARCHA

CI	ient	e: _		Fecha:/								
Uk	oica	ción	:									
AVÍCOLA					PC	PORCINO						
	Parrilleros [] Pon		Ponedoras	[-]	Gestación	Maternidad	Destete	Engorde				
[_]	Reproductora			a	[-]	WTF	Cachorrera	[] Padrillera	a			
E	STA	DO	INI	CIAL DE GALI	PON/E	S						
				ue corresponda. do la acción; No: no se	ha cumpli	do la acción; N	I/E: no existe el sisten	na al que hace re	eferencia			
	Si		, N/E	,	,	,		,				
				Conexionado o	le tensi	ón de línea	a la térmica gel	neral del tab	lero eléctrico			
	[]	[]		Conexionado de tensión de línea a la térmica general del tablero eléctrico Conexionado de motores de línea de comedero y finales de línea								
	[_]		[]	Conexionado de extractores en los grupos de ventilación correspondientes								
	[-]	[]	[_]	Montaje y conexionado del sistema de seguridad y kit de alarma								
	[_]		Conexionado de bombas									
	[-]			Conexionado de máquinas de cortina y finales de carrera								
	[-]		[]	Conexionado de dimmer								
	[-]	[_]	[_]	Conexionado eléctrico de sistema de calefacción								
	[_]	[_]		Funcionamiento en modo MANUAL del equipamiento instalado								
	[-]	Correcto sentido de giro de los motores eléctricos										
		[_]		Cableado de se	ensores	3						
	[-]	[-]	[-]	Cableado de te	ermosta	itos						
	[-]		[_]	Cableado de control de caída de cortinas y actuadores								
	[-]	[]]	[_]	Tablero energiz	ado							
	[_]	[_]	[_]	Montaje de tod	os los	equipos en	tregados					
	[-]	Gas a presión adecuada para elementos de calefacción										
			[]	Agua con presi	ón ade	cuada para	bebederos y si	stemas de r	efrigeración			

Contactos Servicio Técnico Ante cualquier duda no deje de comunicarse con nosotros

Ing. Martín López martinl@indiv.com Int: 228 / Móvil: +54 9 341 3628232 Darío Maldonado dario@indiv.com Int: 228 / Móvil: +54 9 341 3085324 Juan Carlos Castro j.carlos@indiv.com Int: 228 / Móvil: +54 9 341 2663100



LISTA DE CHEQUEO PARA PUESTA EN MARCHA

Client	te:				Fecha:/						
Ubica	ción:										
AVÍC	OLA			PORCINO							
Parrilleros Ponedoras			[] Ponedoras	[] Ge	Gestación WTF	Maternidad Cachorrera	Destete Padrillera	[]] Engorde			
				[] WT							
EST	ADC	INI C	CIAL DE GALF	ON/ES	Si : se l	na cumplido la acción;	No: no se ha cui	mplido la acción;			
Tilo	de la	opció	n que corresponda		N/E: no	o existe el sistema al q	ue hace referencia	a			
Si	No	N/E									
[]		[]]	Conexionado del co	ntrolador al t	ablero						
[_]	[_]	[_]	Conexionado de ser	sores al con	trolador						
[_]	[_]	[_]	Conexionado de terr	nostato al ta	blero (by	-pass de seguridad	d)				
[-]	[_]	[_]	Conexionado termos			rtina					
[_]		[_]	Conexionado del din								
[]	[]	[] Chequeo de funcionamiento de motores de línea de alimentación y control de cortes de									
[_]	[]	[]	Chequeo de funcion								
[] [] Regulación de presión de sistema fogger											
[] [] Regulación de flotante en tanque de paneles evaporativos											
i_j	[]]	[]]	Chequeo de funcion	-		•	ortinas e inlets				
[] [] Chequeo de funcionamiento de bebederos											
[] [] Chequeo de funcionamiento de sistema de calefacción											
[_]					bebederos (solamente avicultura)						
[_]			Chequeo de funcion								
[]] []] Chequeo de funcionamiento					•						
[] [] Chequeo de carga de batería											
[] [] Explicación del funcionamiento de la lógica controlador											
1	į j		Programación están								
Obse	rvaci	ones	generales:								
			ico:								
Firma	del T	écnico	o:		Firma del responsable de la granja:						

Rev.: Jun-17